



CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RES. SÓLIDOS - CPGRS			VALOR DA OBRA: R\$ 145.393,18					DATA: 06/12/2022		
OBRA: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL			LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MG					PRAZO DA OBRA: 2 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,89%	100,00%					100,00%
			Financeiro	4.203,78	4.203,78					4.203,78
2		TRECHO DE MEIA-CANA DN 500 (L = 176,12 m)	Físico %	87,70%	55,00%	45,00%				100,00%
			Financeiro	127.507,07	70.128,89	57.378,18				127.507,07
3		CAIXA DE TRANSIÇÃO	Físico %	0,56%		100,00%				100,00%
			Financeiro	808,28		808,28				808,28
4		DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (L = 18,70 m)	Físico %	8,85%		100,00%				100,00%
			Financeiro	12.874,05		12.874,05				12.874,05
			Físico %	100,00%	51,13%	48,87%				100,00%
			Financeiro	R\$ 145.393,18	R\$ 74.332,67	R\$ 71.060,51				R\$ 145.393,18

ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

CREA-MG 49.378/D